

4. 소방분야 점검표

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|----------|
| 점 검 일 시 | 2021. 06. 07. ~ 06. 11. | 점 검 구 분 | 자체 점검 |
| 점 검 장 소 | 교사동 | | |
| 점 검 자 | (소속)행복크린사회적협동조합 (직위)시설대체주무관 | (성명) | 조수철 (서명) |
| | (소속)월포초등학교 (직위)행정실장 | (성명) | 이신영 (서명) |
| | (소속)에스에스이엔씨(주) (직위)소방담당 | (성명) | 이강인 (서명) |
| 확 인 자 | (소속)월포초등학교 (직위)학교장 | (성명) | 이순희 (서명) |
| 점검자 의견 (총 평) | -관심과 이상없음 | | |

| 구 분 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과 (해당란에 ✓체크) | | | |
|--------------------|--|--------|-----------------------|----|------|--|
| | | | 양호 | 불량 | 해당없음 | 불 량 내 역 |
| 1. 자체안전 관리분야 | 소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) <input type="checkbox"/> 특급 <input type="checkbox"/> 1급 <input type="checkbox"/> 2급 <input type="checkbox"/> 3급 <i>불량</i> | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 미선임 <input type="checkbox"/> 미신고 <input type="checkbox"/> 실무교육 미이수 |
| | 소방안전관리자 선임 자격 | | | | | <input type="checkbox"/> 국가기술자격증(<input type="checkbox"/> 기술사 <input type="checkbox"/> 기사 <input type="checkbox"/> 기타) <input checked="" type="checkbox"/> 소방안전관리자수첩 <input type="checkbox"/> 소방시설관리업체에 위탁선임 <input type="checkbox"/> 타법령에 따라 안전관리자로 선임(겸직) <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 소방계획서 작성 및 업무수행 여부 | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 소방계획서 미작성(미보관) <input type="checkbox"/> 소방계획서 내용 미흡 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 소방시설 자체점검 이행 여부 | 작동기능점검 | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 미실시 <input type="checkbox"/> 거짓 또는 부실점검 <input type="checkbox"/> 작동기능점검표 미보관 <input type="checkbox"/> 점검기록표 미부착 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 종합정밀점검 | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 미실시 <input type="checkbox"/> 거짓 또는 부실점검 <input type="checkbox"/> 종합정밀점검표 미보관 <input type="checkbox"/> 점검기록표 미부착 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점 검검표 작성) 및 보관여부 | | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 미실시(세부점검표 미보관) <input type="checkbox"/> 세부점검표 내용 미흡 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 자체 소방교육 및 훈련 실시 여부 | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 미실시 <input type="checkbox"/> 실시결과기록부 미보관 <input type="checkbox"/> 참석자현황 미작성 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부 | | ✓ | | | <input checked="" type="checkbox"/> 실시(<input type="checkbox"/> 특급 <input type="checkbox"/> 1급 <input checked="" type="checkbox"/> 공공기관 <input type="checkbox"/> 노유자시설 <input type="checkbox"/> 요양병원, <input type="checkbox"/> 기타), <input type="checkbox"/> 미실시 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|--|--------|--|---|--|---|--|
| 2. 소화기구 | 설치 장소·거리 적정성 | | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 은폐장소에 비치 <input type="checkbox"/> 구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치 <input type="checkbox"/> 화재등급에 부적절한 소화기배치 <input type="checkbox"/> 보행거리 미충족 | | |
| | 소화기 유지·관리 여부 | | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 안전핀 고정 상태 부적정 <input type="checkbox"/> 지시압력계(충압) 부적정 <input type="checkbox"/> 내용연수 10년 초과 <input type="checkbox"/> 기타 | | |
| 3. 자동 소화장치 | 수신반 전원 이상 유무 | | | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 수신반 상용전원 공급 불량 <input type="checkbox"/> 수신반 자체 고장 <input type="checkbox"/> 기타 | | |
| | 감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부 | | | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 천장으로부터 30cm이내 미설치 <input type="checkbox"/> 바닥으로부터 30cm이내 미설치 <input type="checkbox"/> 수신반과 배선 단선 <input type="checkbox"/> 기타 | | |
| | 음향장치의 음량 적정 여부 | | | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 음향장치 출력 불량 <input type="checkbox"/> 기타 | | |
| | 열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부 | | | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 수동기동 시 작동 불량 <input type="checkbox"/> 기타 | | |
| 4.수계소화 설비 (공통) | 가압송수장치 종 류 | 주펌프 | <input checked="" type="checkbox"/> 전 동 기 <input type="checkbox"/> 내연기관 | 보조(충압) | | <input checked="" type="checkbox"/> 전 동 기 <input type="checkbox"/> 면 제 | 예비 펌프 | <input type="checkbox"/> 전 동 기 <input type="checkbox"/> 내연기관 | |
| | 수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부 | | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 수원 저수량 미확보 <input type="checkbox"/> 펌프의 후드밸브 또는 흡수 배관의 흡수구 설치위치 불량 <input type="checkbox"/> 플루팅 스위치 고장에 따른 급수불량 <input type="checkbox"/> 불탐고장에 따른 자동급수 이상 <input type="checkbox"/> 기타 | | |
| | 소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인 | | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 급수배관 차단(폐쇄) <input type="checkbox"/> 급수배관 T/S 미설치 <input type="checkbox"/> 기타 | | |
| | 가압송수장치 정상 작동여부 | | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 자동기동 불량 <input type="checkbox"/> 수동기동 불량 <input type="checkbox"/> 설비별 펌프 표기 미표시 <input type="checkbox"/> 전동기펌프 전원공급 불량 <input type="checkbox"/> 전동기펌프 모터 고장 <input type="checkbox"/> 엔진펌프 동력제어반 고장 <input type="checkbox"/> 엔진펌프내 점화스위치 고장 <input type="checkbox"/> 엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생 <input type="checkbox"/> 기타 | | |
| | 동력 및 감시 제어반 관리 상태 (자동, 수동, 정지 상태 여부 등) | | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 각 펌프 자·수동 기동 불량 <input type="checkbox"/> 제어스위치 정지상태 <input type="checkbox"/> 동력제어반 표지 미표시 <input type="checkbox"/> 감시제어반 회로이상(단락, 단선 등) <input type="checkbox"/> 기타 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| | 감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부 (비상조명등, 급·배기시설 설치 여부 포함) | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 방화구획 미비(방화문 관리상태, 벽관통부 등) <input type="checkbox"/> 비상조명등 미설치 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부 | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 송수구 접근에 어려움 <input type="checkbox"/> 송수구 설치위치 불량(높이) <input type="checkbox"/> 송수구 마개 미설치 <input type="checkbox"/> 송수압력범위 미표시 <input type="checkbox"/> 송수구 내 쓰레기 삽입 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 비상전원 관리상태 | <input type="checkbox"/> 자가발전설비 <input type="checkbox"/> 충전지설비 <input type="checkbox"/> 기타(비상전원수전설비 등) | | | | <input type="checkbox"/> 비상전원 연료 부족 <input checked="" type="checkbox"/> 상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 <input type="checkbox"/> 충전지 불량 <input type="checkbox"/> 기타 |
| 5. 옥내/옥외 소화전 | 소화전함 위치표시등 점등 상태 | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 위치표시등 점등 불량 <input type="checkbox"/> 위치표시등 캡 탈락 <input type="checkbox"/> 펌프 기동표시등 미점등 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태 | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 호스 및 노즐 결합상태 불량 <input type="checkbox"/> 호스 고착 <input type="checkbox"/> 소화전 사용방법 미부착(외국어 병기 포함) <input type="checkbox"/> 호스 및 노즐 미비치(수량부족) <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부 | | ✓ | | | <input type="checkbox"/> 소화전 앞 장애물 적치 <input type="checkbox"/> 소화전 문개방 불가 <input type="checkbox"/> 기타 |
| 6.포소화설비 | 포 혼합장치 정상 작동여부 | | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 포 혼합장치 작동불량 <input type="checkbox"/> 포 약제량 부족 <input type="checkbox"/> 기타 |
| 7. (간이) 스프링클러 / 미분무 / 포소화전설비 | 설치장소 | <input type="checkbox"/> 전층 <input type="checkbox"/> 주차장 <input type="checkbox"/> 일부층() | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 습식 <input type="checkbox"/> 준비작동식 <input type="checkbox"/> 건식 <input type="checkbox"/> 일제개방밸브 <input type="checkbox"/> 캐비넷형(간이) | | | | |
| | 유수검지장치 | 접근 및 점검의 용이성 | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 접근불량 및 공간 미확보 <input type="checkbox"/> 유수검지장치실 표기 미표시 <input type="checkbox"/> 보호용 철망 등으로 미구획 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 개폐밸브 관리 상태 | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 개폐밸브 폐쇄 <input type="checkbox"/> 밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량 <input type="checkbox"/> 개폐밸브 부식 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기동장치 작동시 작동여부 | | | ✓ | <input type="checkbox"/> 유수검지장치 압력스위치 작동불량 <input checked="" type="checkbox"/> 수동기동장치(SVP) 작동 불량 <input type="checkbox"/> 화재감지회로 이상(단선, 단락) <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 음향장치 정상 작동여부 | | | ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> 방호구역 내 음향장치 출력 불량 <input type="checkbox"/> 감시제어반 부저 출력 불량 <input type="checkbox"/> 기타 |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| | 헤 드 | 설치장소별 헤드 적정성 여부 (공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등) | | | ✓ <input type="checkbox"/> 헤드 적정성 불량(조기반응형) <input type="checkbox"/> 헤드의 누락(미설치) <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부 | | | ✓ <input type="checkbox"/> 페인트 등에 의한 헤드 도색 <input type="checkbox"/> 헤드 살수반경 미확보 <input type="checkbox"/> 헤드 천정 등 매립 <input type="checkbox"/> 차폐판 미설치 <input type="checkbox"/> 헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부 | | | | ✓ <input type="checkbox"/> 방호조치 불량 <input type="checkbox"/> 배관 및 밸브 등 부식 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식 되었는지 여부 | | | | ✓ <input type="checkbox"/> 배관 및 밸브 등 변형·손상·부식 <input type="checkbox"/> 기타 |
| 8.가스계 소 화 설 비 | <input type="checkbox"/> 이산화탄소소화설비 <input type="checkbox"/> 할로겐화합물소화설비 <input type="checkbox"/> 청정소화약제소화설비 <input type="checkbox"/> 분말소화설비 | | | | |
| | 기동용기 조작장치(솔레노이드)직결 여부 | | | | ✓ <input type="checkbox"/> 솔레노이드에 안전핀 체결 <input type="checkbox"/> 솔레노이드와 기동용기 분리 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적정하게 구성되어 있는지 여부 | | | | ✓ <input type="checkbox"/> 가스체크밸브 설치위치 불량 <input type="checkbox"/> 가스체크밸브 방향 부적정 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부 | | | | ✓ <input type="checkbox"/> 감지기 동작 불량(단선포함) <input type="checkbox"/> 감지기 교차회로 미구성 <input type="checkbox"/> 수동조작함 수동스위치 동작불량 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 방출표시등 작동 이상 유무 | | | | ✓ <input type="checkbox"/> 방출표시등 미설치 <input type="checkbox"/> 압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 음향경보장치(사이렌) 정상작동여부 | | | | ✓ <input type="checkbox"/> 감지기 동작시 음향경보장치 미출력 <input type="checkbox"/> 수동조작함 개방시 음향출력 불량 <input type="checkbox"/> 음향경보장치 제어스위치 정지상태 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 소화약제량 이상 유무 | | | | ✓ <input type="checkbox"/> 소화약제량 손실량 5% 초과 <input type="checkbox"/> 약제저장용기 액위량 미표시 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 비 상 전 원 관 리 상 태 | <input type="checkbox"/> 자가발전설비 | | | ✓ <input type="checkbox"/> 비상전원 연료 부족 <input checked="" type="checkbox"/> 상용전원 차단시 비상전원 으로 전환 불량 <input type="checkbox"/> 축전지 불량 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | <input type="checkbox"/> 축 전 지 설 비 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 기타(비상전원수전설비 등) | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 9.경보 설비 | 비상 경보 / 자동 화재 탐지 설비 | <input checked="" type="checkbox"/> P형 수신기 <input type="checkbox"/> P형 수신기(기록장치 내장) <input type="checkbox"/> R형 수신기 | | | |
| | | 수신기 고정·외형상태 및 조작 용이성 여부 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 수신기 주변 장애물 적치 <input type="checkbox"/> 수신기 고정 불량 <input type="checkbox"/> 수신기 설치높이 불량 <input type="checkbox"/> 스위치 파손 변경 <input type="checkbox"/> 경계구역 일람도 미비치 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함) | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 방화구획 장소에 미설치 <input type="checkbox"/> 상시 근무장소에 미설치 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등) | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 수신기 화재신호 입력상태 <input type="checkbox"/> 제어스위치 정지상태 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 발신기, 경종, 표시등 이상 유무 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 발신기 위치표시등 점등불량 <input type="checkbox"/> 발신기 위치표시등 캡 탈락(파손) <input type="checkbox"/> 발신기 누름스위치 동작불량 <input type="checkbox"/> 발신기 응답표시등 미점등 <input type="checkbox"/> 지구경종 출력 불량 <input type="checkbox"/> 지구경종 음량크기 부족 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 음향장치의 적정성 여부 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 경보방식 적용 불량(전충, 우선) <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함) | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 감지기 미설치 <input type="checkbox"/> 감지기 탈락 <input type="checkbox"/> 감지기 적응성 불량 <input type="checkbox"/> 감지기 동작 불량 <input type="checkbox"/> 감지기 송배전방식 미적용 <input type="checkbox"/> 감지기 회로 단선 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 예비전원(충전지설비) 상태 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 예비전원 충전 불량 <input type="checkbox"/> 상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 <input type="checkbox"/> 예비전원 용량부족 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 비상 방송 | 화재시 소방용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함) | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 비상방송설비 전원공급 차단 <input type="checkbox"/> 화재시 소방용으로 자동전환 불량 <input type="checkbox"/> 경보방식 적용 불량(전충, 우선) <input type="checkbox"/> 기타 |
| | | 화재시 자동으로 화재안내 방송 여부 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 자동화재탐지설비의 작동과 연동 불량 <input type="checkbox"/> 화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 <input type="checkbox"/> 기타 |
| 10. 피 난 설 비 | 속보 설비 | 화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 자동화재속보설비 전원공급 차단 <input type="checkbox"/> 자동화재탐지설비와 연동불량 <input type="checkbox"/> 기타 |
| | 유도등 | 출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함) | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> 유도등 미설치 <input type="checkbox"/> 유도등 적응성 불량(피난구,통로) <input type="checkbox"/> 유도등 크기 부적정 <input type="checkbox"/> 기타 |